



МИНИСТЕРСТВО ЗД

ЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  
«ЕВПАТОРИЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»

ГБУЗ РК «ЕВПАТОРИЙСКАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»

ул. Дм. Ульянова, 58, г. Евпатория, Республика Крым, 297408  
тел./факс: (36569) 2-52-01, тел.: (36569) 2-53-93, e-mail: [mail@edkb.ru](mailto:mail@edkb.ru)  
ОКПО 00810064, ОГРН 1149102178818, ИНН 9110087321, КПП 911001001

от "09" октября 2017 г. № 01-11/2117  
на № от

Заместителю генерального директора  
ООО «Красный б»  
Астудинову Я.В.

УВЕДОМЛЕНИЕ

об отказе от договора строительного подряда,  
в порядке статьи 450.1 ГК РФ

Администрация ГБУЗ РК «Евпаторийская детская клиническая больница» уведомляет Вас об одностороннем отказе от исполнения контракта № 3-06.12 от 06.12.2016 г. «Капитальный ремонт помещений филиала детской поликлиники ГБУЗ РК «Евпаторийская детская клиническая больница» Республика Крым, г. Евпатория, ул. Дмитрия Ульянова, д. 1-А», в порядке статьи 450.1 Гражданского кодекса РФ.

Сообщаем, что по условиям указанного выше контракта (п. 4.1) конечный срок окончания работ на объекте и ввод его в эксплуатацию был установлен до 15 сентября 2017 года. По состоянию на сегодняшнюю дату работы в полном объеме не выполнены, процент освоения средств (объем выполненных работ) согласно предоставленных Вами форм КС-2, КС-3 по Объекту составляет всего - 35,11 %. При этом, по результатам обследования независимыми экспертами качества выполненных вами, как подрядчиком, работ на объекте был выявлен ряд дефектов и отклонений от требований строительных норм и правил.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что в нарушение предписания установленных статьей 715 ГК РФ. работы с декабря 2016 года производились вами настолько медленно, что конечный срок их выполнения по контракту был сорван и в разумный срок недостатки не устранены, вследствие чего если до 20.10.2017 г. работы не будут окончены, мы, как Заказчик, принимаем решение об отказе от дальнейшего исполнения договора (контракта).

С учетом указанного Вам необходимо в срок до 20 октября 2017 года освободить помещения филиала детской поликлиники (от личных вещей работников, от строительного инструмента, неиспользованных в работе материалов, оборудования, а также строительного мусора) и передать Объект по акту приема передачи, предоставив в наш адрес формы КС-2,3 (при выполнении какого-либо объема работ) для проведения окончательных взаиморасчетов.

Главный врач ГБУЗ РК  
«Евпаторийская детская  
клиническая больница»



А.В. Шевцов

Курятин  
+79788283864